

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Név: **Onga Város Önkormányzata**  
Székhely: 3562 Onga, Rózsa u. 18.  
Képviselő: dr. Madzin Tibor polgármester  
Adószám: 15726030-2-05  
Számlavezető pénzügyintézet neve: Felsőzsolca és Vidéke  
Takarékszövetkezet  
Pénzforgalmi számla száma: **54500198-10010017-00000000**  
mint **Megrendelő**,

másrészről Név: **Váribel Kft.**  
Székhely: 3543 Miskolc, Szervezet u. 43.  
Képviselő: Vári Lászlóné ügyvezető  
Adószám: 14333585-2-05  
Cégjegyzékszám: 05-09-015712  
Számlavezető pénzügyintézet neve: K&H Bank Zrt.  
Pénzforgalmi számla száma: 10400690-50504848-55521002  
mint **Vállalkozó**

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttes említésük során: **Felek**)

### **I. ELŐZMÉNYEK**

1. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A alapján hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárást folytatott le „Onga közvilágításának részleges korszerűsítése LED lámpatestek alkalmazásával” tárgyában.
2. A Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, így a Felek 2014. október hónap 01. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötését követően- a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében- a Felek körülményeiben olyan változások következtek be, amelyek a 2. pontban meghatározott szerződésben foglalt építési (kivitelezési) munkák végső teljesítési határidejét érinti, így a 2. pont szerinti szerződés módosítása elkerülhetetlenné vált a **Kbt. 132 §-ában foglaltakat** is figyelembe véve.

### **II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA**

- A vállalkozási szerződés hatályba lépését követően a Vállalkozó tárgyalásokat folytatott a projekt kivitelezési munkálataihoz használni kívánt LED lámpatestek mennyiségével, beszerzésével kapcsolatosan a lámpák gyártójával a HOFEKA Kft.-vel. Figyelembe véve az országos szintű, nagy volumenű megrendelési igényt a HOFEKA Kft.-től előzetesen kapott megrendelési ígérvényhez képest a lámpák gyártása és leszállítása elhúzódik, a kivitelezési munkák a tervezetthez képest később kezdődhetnek meg, melyről a Vállalkozó a Megrendelőt értesítette. Az előző ok a szerződés tárgyát képező kivitelezési munka ütemének végrehajtására kihatással volt, határidejének módosítása elkerülhetetlenné vált.

Előzőekből következően szükségessé vált a 2. pontban meghatározott szerződés „*IV. Munkavégzés ütemezése*” fejezetében meghatározott „*Az építési (kivitelezési) munkák végső teljesítési határideje*” rész módosítása.

- Tekintettel arra, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései lehetővé teszik, a Felek közös megegyezéssel a hatékonyabb együttműködés és a gyorsabb teljesítés érdekében az elektronikus építési napló helyett papír alapú építési naplót vezetnek a teljesítés során
- A KEOP-2014-5.5.0/K pályázati konstrukció előírásaihoz igazodva, a Megrendelő részéről elkülönített bankszámla került megnyitásra, a projekt pénzügyi folyamatainak áttekinthetősége érdekében.

### III. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- A szerződő Felek a vállalkozási szerződés a „IV. Munkavégzés ütemezése” fejezetében meghatározott „Az építési (kivitelezési) munkák végső teljesítési határideje” részt az alábbira módosítják:

**Az építési (kivitelezési) munkák végső teljesítési határideje: 2015. augusztus 31**

- A szerződő Felek a vállalkozási szerződés a „Munkavégzés ütemezése” fejezetében az „átadás megtörténtét felek az elektronikus építési naplóban kötelesek rögzíteni” részt az alábbira módosítják:

**Az átadás megtörténtét a felek papír alapú építési naplóban kötelesek rögzíteni.**

- A szerződő Felek a vállalkozási szerződés a „Megrendelő pénzforgalmi bankszámla száma” részt az alábbira módosítják:

**54500198-10010017-00000000** Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet



### IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek a korábbi 2. pontban hivatkozott szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják.

Jelen módosító szerződés, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

A Felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő Támogatási Szerződés módosítást nyújtott be az Irányító Hatóság felé. Amennyiben az Irányító Hatóság a Támogatási Szerződés módosítási kérelmet nem fogadja el, abban az esetben a Vállalkozó kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelő felé.

Kelt: Onga, 2015. május hónap 19. napján

Megrendelő	Vállalkozó
	
<p>Képviselő neve: Onga Megrendelő képviseletében P.H.</p>	<p>Képviselő neve: Vállalkozó képviseletében P.H.</p>